

评审名称：报价唯一性

评审要求：投标文件未出现可选择性或可调整的报价（招标文件另有规定的除外）；提供《投标分项报价表》，格式见《投标文件格式》

投标分项报价表

项目编号/包号：常采公[2023]0285 号

项目名称：常州市住房和城乡建设发展促进中心机房精密空调及环控改造

报价单位：人民币元

序号	分项名称	品牌商标	规格型号	技术参数	数量	单位	投标价格	
							单价	合价
一、精密空调设备部分（核心产品）								
1	精密空调	维谛	P2060	总制冷量 $\geq 60\text{KW}$ ，下送风； 加热量 $\geq 9\text{KW}$ ，加湿量 $\geq 8\text{kg/h}$ ； 双系统，风机数量2台，压缩机数量2台， 含风冷平板式室外机，R410A冷媒，室外机按照室外温度 $\geq 40^\circ\text{C}$ 配置； 含智能通讯卡； 要求接入环境动力监控系统。	2	套	210000	420000
二、精密空调安装材料及人工实施（非核心产品）								
2	铜管	维谛配套	气管 $\varnothing 26$ /液管 $\varnothing 20$	室内机至室外机连接铜管，每米含一根 $\varnothing 26$ 气管和一根 $\varnothing 20$ 液管，含室内机室外机之间连接线缆及信号线，含保温材料，含连接组件。铜管总数量按130米计，实际数量以投标单位现场勘查为准，项目实施后不增补。	130	米	280	36400
3	管路延长组件	维谛配套	定制	铜管中间需加装延长组件	4	套	2500	10000
4	室内外机底座承重支架	国产优质	现场定制	10#槽钢现场制作	1	项	3000	3000
5	安装辅材	国产优质	定制	精密空调安装所需乙炔、氧气、氮气、焊条、R410A冷媒、保温棉等辅材。	1	项	10000	10000
6	配套装饰	国产优质	现场定制	与精密空调更新相关的地板切割和修复、围水堰内的保温棉密封及保温处理、防静电通风地板更换，及其他有关装饰部分修复所需材料。	1	项	2000	2000

7	旧空调拆除	国产优质	现场定制	原2套精密空调室内机、室外机及配套的铜管拆除，旧件搬运到指定位置。	1	项	5000	5000
8	安装实施	维谛配套	现场定制	新空调解体与二次拼装、搬运、安装、开机调试、接入环控系统管理平台等人工实施。	1	项	12000	12000
三、环境动力监控系统改造（非核心产品）								
9	环控 监控系统 软件	富有	V5.0	可通过电脑终端、平板、手机APP、短信查询对机房内UPS、精密空调、配电系统、温湿度、漏水感应、门禁、视频、入侵、气体消防、烟感等实时查看、监控和管理，当发现系统运行异常时发出实时告警；具备BS远程浏览、声光电等各种实时告警手段、可以实时查看告警定位、可以进行告警处理记录、告警追溯与查询、历史查询、历史曲线分析等；具有完善的操作权限管理功能，具备角色管理器，可以通过角色对各管理人员的权限进行分组管理；可查询历史记录、系统日志、记录用户操作日志、登录IP、能查询操作日志、系统运行状态、告警日志等。详见环境动力监控系统技术规格参数要求。	1	套	32000	32000
10	网络型智能采集主机	富有	FY2700	与监控管理系统软件为同一品牌，详见环境动力监控系统技术规格参数要求。	1	台	9100	9100
11	环控系统配套硬件检测	富有配套	现场定制	对原有环控系统配套硬件进行功能检测，对功能不足、遗漏或损坏的配套硬件进行替换更新，要求所有环控配套硬件能与新采购的监控管理系统软件兼容使用。	1	项	10000	10000
12	系统调试	富有配套	现场定制	软件和硬件的安装及调试（含温湿度、漏水、UPS、精密空调、气体消防、烟感、配电系统、门禁、视频等系统数据采集及接入）。	1	项	3000	3000
合 计								552500

- 注：1.本表应按包分别填写。
2.如果不提供分项报价将视为没有实质性响应招标文件。
3.本表行数可以按照项目分项情况增加。

4.上述各项的服务内容如表格中填写不下的，可以逐项另页描述。

投标人名称（加盖公章）：中电鸿信信息科技有限公司

日期：2023年11月24日

